

## CRONOGRAMA

### AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE

Item	Descrição	%	VALOR	1. MÊS	2. MÊS	3. MÊS
1.	REFORMA DA FARMACIA	6,69	3403,56		3403,56	
2.	REFORMA DAS SALAS	17,68	8999,6			8999,6
3.	PERGOLADO	15,81	8048,88			8048,88
4.	AMPLIAÇÃO	59,82	30446,49	16647,91	13798,58	
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>50898,52</b>	<b>16647,91</b>	<b>17202,14</b>	<b>17048,47</b>

16647,91 33850,05 50898,52

Barracão, 23 de junho de 2021

ALESSANDRA MAIOLI  
ENG. CIVIL  
CREA 111718-D

IV