



**MUNICÍPIO DE BARRACÃO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO**  
**Pavilhão pré-moldado de 10x20, altura de 3,15m.**

- Caberá a empresa um exame detalhado do local da obra;
- O canteiro de obras deverá ser mantido limpo durante o andamento da obra;
- Todos os serviços serão fiscalizado pela Prefeitura Municipal;
- As obras serão executadas em obediência aos projetos apresentados, eventuais modificações que possam haver no decorrer da construção só poderão ser realizadas após discutidas, acertadas e documentadas previamente entre as partes interessadas;
- Eventuais dúvidas na interpretação dos projetos, deve-se entrar em contato com o projetista antes do inicio dos serviços;
- A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empresa, que deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a Prefeitura a responsabilidade por quais danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer;
- A empresa deverá apresentar um mestre de obras, ao município antes do inicio das obras, o qual será a ligação diária da fiscalização com a obra;
- A empresa é responsável pela engenharia de segurança da obra, deverá fornecer aos operários, uniforme, equipamentos de proteção individual (EPI), e equipamento de proteção coletiva quando necessários;
- A empresa deverá possuir Registro no CREA/CAU, apresentar Certidão de Acerto Técnico;
- A empresa vencedora deverá apresentar ART/RRT de fabricação e montagem da obra;
- A empresa deverá apresentar CNO – para o inicio das obras;
- Todos os itens descritos abaixo inclui material e mão de obra.

1.0 Serviços preliminares: locação da obra.

2.0 Infra-estrutura:

Execução de sapatas isoladas, sob os pilares, com dimensão mínima de diâmetro=80cm e profundidade aproximada de 1,2m. Ver malha de fundação.

3.0 Supra-estrutura:

Execução de pilares de concreto pre-fabricados com dimensão mínima de 0,25x0,25, com 6 barras de ferro de 3/8”.

4.0 Fechamentos

Execução de placas de concreto lisas, pré-fabricadas, com dimensão mínima de 0,075x1,05, com malha de 4,2mm, de 15x15cm.

#### 5.0 Pavimentação interna

Execução de piso polido sem malha reforçada, espessura mínima de 8cm, com concreto usinado fck-25MPA.

#### 6.0 Cobertura

Execução de cobertura em aluzinc, com estrutura metálica:

- tesouras metálicas de 11m, executadas com perfil U 40x75x40, chapa 2mm e perfil U 30x68x30 chapa 2mm;
- terças enrijecidas 15x40x75x40x15 chapa 2mm;
- oitões utilizar perfis U 40x75x40 chapa 2mm, com aluzinc tp40 – 0,50mm;
- aluzinc tp40-0m50mm para p telhamento, incluindo todo o material de fixação e acabamento;
- cumeeira de aluzinc 0,50mm.

#### 7.0 Esquadrias

Esquadrias em ferro;

Portas e janelas conforme medidas em planta.

Porta de giro com 2 folhas em chapa;

Janelas basculantes com vidro 5mm.

BARRACÃO, 06 de abril de 2021.

  
ALESSANDRA MAIOLI  
Eng. Civil – CREA 111718-D